

Materiál na 12. rokovanie
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi v roku 2019

Správa
o vyhodnotení investičných akcií za rok 2019
k 9.12.2019

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
berie na vedomie Správu o vyhodnotení investičných akcií za 2019

Predkladá: Gergő Holényi
Primátor mesta Veľký Meder

Spracoval: Ing. Denisa Czödör, Mgr. Kamil Keszegh
Schválil: Ing. Juraj Vajai

Správa o investičných akciách v roku 2019

P.č .	Názov akcie	Uznesenie MsZ	Zdroje vlastné	Zdroje dotácie	Použitie	Úspora	Stav	Benefit
1.	Pamätník vojnovým zajatcom - Srbský cintorín - tabule	3-MsZ/2019 ods. 11) písm. d)	10.000	---	7.100	2.900	zrealizované	zatraktívnenie okolia
2.	Protipožiarne dvere ZŠ B. Bartóka Veľký Meder	6-MsZ/2019 ods.9) písm. k)	50.000	---	45.002	4.998	zrealizované	zvýšenie bezpečnosti pre cca. 800 žiakov základnej a strednej školy
3.	Poliklinika Veľký Meder - RTG pracovisko - stavebné a súvisiace práce	10-MsZ/2018 ods. 9) písm. b)	200.000	---	43.826,20	25.374	zrealizované, čaká sa na potrebné povolenia, oslovená NsP DS s ponukou na prevádzkovanie, čaká sa na odpoveď	skvalitnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti pre cca. 36.000 obyvateľov mesta a okolitých obcí spadajúcich do spádovej oblasti mesta
4.	Poliklinika Veľký Meder - RTG pracovisko - RTG prístroj			---	130.800			
5.	Rekonštrukcia školskej jedálne ZŠ J.A.K. Veľký Meder - stavebné práce	6-MsZ/2019 ods.9) písm. j)	37.000	---	35.184,42	1815,58	zrealizované	skvalitnenie poskytovania stravovania pre cca. 250 žiakov základnej školy
6.	Rekonštrukcia školskej jedálne ZŠ J.A.K. Veľký Meder - výmena kuchynských zariadení	7-MsZ/2019 ods.16) písm. f)		---				
7.	Rozšírenie kamerového systému v meste Veľký Meder	6-MsZ/2019 ods. 13) bod a)	1.518	25.182	26.645,40	54,60	zrealizované 9.12.2019	zabezpečenie bezpečnosti a ochrany majetku pre cca. 8000 obyvateľov mesta
8.	Moderný kamerový systém vo Veľký Meder - III. etapa	9-MsZ/2017 ods.11) písm. h)	12.440	10.000	23.168,40	-728,40		
9.	Prestavba skladu na hasičskú zbrojnicu s prístavbou - I. etapa	2-MsZ/2018 ods.12) písm. h)	17.060	30.000	---	---	prebieha realizácia	skvalitnenie pracovného prostredia DHZ, možnosť rozšírenia o novú techniku, zabezpečenie požiarnej ochrany obyvateľov mesta
10.	Rekonštrukcia strechy a bleskozvodov MsKS M. Corvina Veľký Meder	7-MsZ/2019 ods.16) písm. c)	95.000	---	70.200	24.800	zrealizované 6.12.2019	zvýšenie životnosti budovy, zvýšenie komfortu návštevníkov MsKS

11.	Zabezpečenie technológie do PČS - obytná zóna Veľký Meder	7-MsZ/2019 ods.16) písm. m)	24.135	---	23.965,80	169,20	zrealizované, prebieha kolaudačné rozhodnutie	nevyhnutná súčasť budúcej kanalizácie do m.č. Ižop
12.	Výstavba výtlačnej časti kanalizácie (vetva V1) z m.č. Ižop do PČS - Obytná zóna Veľký Meder + PČS Ižop	7-MsZ/2019 ods.16) písm. m)	343.438	---	166.860	176.578	zrealizované 6.12.2019	zvýšenie životného komfortu cca. 450 obyvateľov m.č. Ižop
13.	Výstavba gravitačnej časti kanalizácie (stoka A) v m.č. Ižop - ulica Konvalinková	7-MsZ/2019 ods.16) písm. m)	343.438	---	---	---	realizácia prebehne v roku 2020	
14.	Výstavba gravitačnej časti kanalizácie (stoka A) v m.č. Ižop - ulica Konvalinková - doplnenie neúplnej projektovej dokumentácie	7-MsZ/2019 ods.16) písm. m)	30.000	---	---	---		
15.	MRK - výstavba a rekonštrukcia chodníkov a miestnych komunikácií	10-MsZ/2019 ods. 12) písm. a)	25.250	479.707,94	---	---	projekt podaný	skvalitnenie života občanov mesta
16.	Nákup Pultu centrálnej ochrany	---	4.100	---	2.956,12	1.143,88	zrealizované	ochrana majetku občanov mesta
17.	Hracia zostava pre MŠ na ulici Železničná	7-MsZ/2019 ods. 16) písm. h)	10.000	---	---	---	realizácia prebehne v roku 2020	zlepšenie vybavenosti MŠ, podpora telesného vývinu detí
18.	Odvodnenie ulice Lastovičková	6-MsZ/2018 ods. 12) písm. a) bod 8)	40.000	---	39.583,80		investícia z roku 2018, uhradené v roku 2019	zvýšenie komfortu obyvateľov ulice
19.	Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ na Nám. B. Bartóka - výmena okien	11-MsZ/2019 ods.11) písm. c)	20.000	---	---	---	prebieha VO	zvýšenie životnosti budovy, zabezpečenie bezpečnosti detí
20.	Oprava cesty v križovatke ulíc Orechová - Lastovičková	7-MsZ/2019 ods. 16) písm. k)	5.000	---	---	---	nerealizované na základe odborného posúdenia je potrebné riešiť komplexne s novou časťou kanalizácie v roku 2020	odstránenie havarijného stavu kanalizácie a miestnej komunikácie

21.	Rekonštrukcia chodníkov na ulici M. Gorkého	9-MsZ/2019 ods. 7) písm. a)	18.000	---	---	---	nerealizované, realizácia prebehne v roku 2020	odstránenie nevhodného stavu chodníka
22.	Kotolňa na Jahodovej	6-MsZ/2019 ods. 9) písm. n)	70.271	---	70.271	---	zrealizované - odkúpené	---
23.	Teplovzdušné vykurovanie MsKS M. Corvina	6-MsZ/2019 ods. 9) písm. n)	138.281	---	138.281	---	zrealizované - odkúpené	---
24.	Modernizácia učební ZŠ BB VM, zariadenie interiéru	5-MsZ/2017 ods. 11) písm. a)	9.038	171.704	---	---	prebieha VO	zlepšenie vybavenosti tried na ZŠ BB, zvýšenie kvality výučby pre cca. 500 žiakov základnej školy
25.	Modernizácia učební ZŠ BB VM, stavebné práce			25.756	---	---	kontrola „ex post“ radiaceho orgánu	
26.	Rekonštrukcia chodníkov na Petófiho ulici	1-MsZ/2018 ods. 8) písm. e)	52.877	---	49.863,62	---	investícia z roku 2018, hradené v roku 2019	zvýšenie komfortu obyvateľov ulice
27.	Rekonštrukcia parkovacích státi a komunikácie Corvin II	6-MsZ/2018 ods. 12) písm. a) bod 6	180.749	---	---	---	nerealizované (2020)	zlepšenie stavu parkovania obyvateľov sídliska
28.	Prestavba skladu na hasičskú zbrojnicu - II. etapa rekonštrukcia pôvodnej stavby	7-MsZ/2019 ods. 17) písm. a)	15 798,98	11.264,06	---	---	projekt úspešný, prostriedky MV SR pridelené v menšom objeme	skvalitnenie pracovného prostredia DHZ, možnosť rozšírenia o novú techniku, zabezpečenie požiarnej ochrany obyvateľov mesta
29.	Prípravná a projektová dokumentácia	7-MsZ/2019 ods. 16) písm. p)	62.940	---	45.656	---	priebežne sa objednáva podľa potreby	nevyhnutná súčasť na realizáciu investícií
30.	Predĺženie cyklotrasy do m. č. Ižop	3 MsZ/2019 ods. 20 písm. b)	rozpočet 11.5	---	---	---	realizácia PD pre ÚR a SP	zvýšenie bezpečnosti cyklistov
31.	Zabezpečenie dopravného zariadenia (dopravné zrkadlo) na križovatke ulíc Konopná-Kostolná v m. č. Ižop	6-MsZ/2019 ods. 9) písm. a)	rozpočet 11.5	---	60	---	zrealizované hradené z rozpočtu (prípravná a projektová dokumentácia)	zvýšenie dopravnej bezpečnosti na križovatke ulíc Konopná-Kostolná v m. č. Ižop
32.	Vyznačenie prechodu pre chodcov na ulici Okočská (II/561) pri ulici Nagy-Rátza	6-MsZ/2019 ods. 9) písm. a)	rozpočet 11.5	---	---	---	projektovú dokumentáciu objednal realizátor IBV Okočská cesta (Transbeton plus)	zvýšenie dopravnej bezpečnosti obyvateľov IBV Okočská cesta
33.	Zabezpečenie prechodu pre chodcov na ulici Čičovská pri ulici Kurtaserská	6-MsZ/2019 ods. 9) písm. a)	rozpočet 11.5	---	---	---	príprava VO na projektovú dokumentáciu	zvýšenie dopravnej bezpečnosti obyvateľov a turistov

34.	Zjednosmernenie ulíc Bitúnková - Krátka	6-MsZ/2019 ods. 9) písm. a)	rozpočet 11.5	---	---	---	pozastavené z dôvodu nesúhlasu obyvateľov z okolitých ulíc, po odstránení rozporov sa objedná projektová dokumentácia	---
35.	Vyznačenie nástupných plôch záchranných zložiek na sídliškách	6-MsZ/2019 ods. 9) písm. a)	rozpočet 11.5	---	---	---	po poskytnutí odborného stanoviska Hasičského a záchranného zboru SR, bude objednaná projektová dokumentácia	zabezpečenie dostupnosti záchranných zložiek pri jednotlivých obytných domoch
36.	Vyznačenie nástupných plôch záchranných zložiek pri hlavnom vchode do ZŠ J.A. Komenského	6-MsZ/2019 ods. 9) písm. a)	rozpočet 11.5	---	---	---	po poskytnutí odborného stanoviska Hasičského a záchranného zboru SR, bude objednaná projektová dokumentácia	zabezpečenie dostupnosti záchranných zložiek pri škole